

GESTIÓN GUBERNAMENTAL 2012-2020

A LA OPINIÓN PÚBLICA

En vista de que se ha pretendido confundir a la opinión pública, presentando un costo inflado de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, cargándole gastos operativos, financieros, líneas de transmisión ajenas y reducción de los ingresos por concepto de energía producida durante el período de prueba, hacemos de conocimiento público la siguiente información:

Costo total Central Termoeléctrica Punta Catalina Pagos Generales Realizados al Consorcio 2013-2020

DESCRIPCIÓN		FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA PAGO	VALOR USD
a) ANTICIPO					
	Pago de Anticipo			27/12/13	100,000,000.00
	Pago de Anticipo			15/4/14	50,000,000.00
	Amortización del Anticipo, en el Hito C2			3/8/17	(13,980,900.39)
a) TOTAL PAGADO DE ANTICIPO:					136,019,099.61
b) HITOS					
A1-2	Estudios Técnicos	02/2014	15/4/2014	15/4/2014	50,000,000.00
A1-2			24/10/2014	24/10/2014	5,765,800.82
A1-5	Órdenes de Compras para los Equipos Principales (Calderas, Turbinas y Generadores)	03/2014	15/07/2014	15/07/2014	50,000,000.00
A1-5			28/08/2014	28/08/2014	50,000,000.00
A1-5			24/10/2014	24/10/2014	24,845,410.24
A2-2	Estudios Técnicos	04/2014	03/10/2014	03/10/2014	73,846,674.78
A1-3	Preparación del Emplazamiento – Limpieza y Desbroce, Cercado, Nivelación Inicial, Electricidad para la Construcción del Campamento – Unidad I	05/2014	03/10/2014	03/10/2014	49,447,060.15
A2-3	Preparación del Emplazamiento – Limpieza y Desbroce, Cercado, Nivelación Inicial, Electricidad para la Construcción del Campamento – Unidad II	06/2014	24/10/2014	24/10/2014	42,721,969.20
A1-4	Inicio de las Fundaciones del Turbogenerador y de la Casa de Máquinas – Unidad I	07/2014	24/10/2014	24/10/2014	52,991,127.39
A2-4	Inicio de las Fundaciones del Turbogenerador y de la Casa de Máquinas – Unidad II	08/2014	13/11/2014	13/11/2014	50,000,000.00
		S.P. #7	02/12/2014	02/12/2014	381,957.42
			01/05/2015	01/05/2015	5,400,982.48
B1	Termino Instalación Facilidades de Construcción	09/2015	01/05/2015	01/05/2015	56,392,280.06
B2	Arribo Equipos Mayores de Construcción Puerto	10/2015	01/05/2015	01/05/2015	65,105,073.34
B3	Inicio Dragado (de ser necesario)	11/2015	01/5/2015	01/5/2015	48,101,664.12
		S.D 08/2016	13/04/2016	13/04/2016	20,485,265.88
B4	Termino Dragado (de ser necesario)	12/2015	13/04/2016	13/04/2016	77,301,528.44
A1-6	Termino de las Fundaciones del Turbogenerador y con sus terminaciones disponibles para iniciar el montaje – Unidad I	16/2015	13/04/2016	30/12/2015	18,139,961.00
		S.D. 10/2016		13/04/2016	2,213,205.69
		S.D. 12/2016	30/12/2015	09/05/2016	16,209,871.00
		Acuerdo	09/05/2016	06/07/2016	10,000,000.00
		S.D. 15/2016	28/07/2016	28/07/2016	26,427,185.77
A1-8	Inicio del Montaje del Acero Estructural de la Caldera – Unidad I	Fact.13 / S.D. 11/2016	09/05/2016	09/05/2016	35,464,089.00
		S.d.25-2017	24/02/2017	24/02/2017	37,341,692.10
C1	Línea y subestación 138Kv	S.D 14a/2015	30/12/2015	04/02/2016	37,425,315.49
		14/2015	04/02/2016	30/12/2015	38,172,246.00
A2-8	Inicio del Montaje del Acero Estructural de la Caldera – Unidad II	17/2015	30/12/2015	30/12/2015	35,048,574.00
		17a/2016	04/02/2016	04/02/2016	37,356,231.38
A2-6	Termino de las Fundaciones del Turbogenerador y con sus terminaciones disponibles para iniciar el montaje – Unidad II	18/2015	30/12/2015	30/12/2015	38,639,219.00
		18a/2016	04/02/2016	04/02/2016	25,218,453.12
			03/10/2016	03/10/2016	12,441,079.79
A1-11	Recepción conforme en el sitio del grupo Turbogenerador y sus componentes – Unidad I	20/2016	09/05/2016	09/05/2016	8,687,772.00
		S.D 16/2016	28/07/2016	28/07/2016	12,015,054.23
		S.D 19/2016		09/08/2016	4,991,659.42
A2-11	Recepción conforme en el sitio del grupo Turbogenerador y sus componentes – Unidad II	21/2016	09/08/2016	09/08/2016	8,802,700.00
			09/05/2016	09/08/2016	5,008,340.58
				09/08/2016	11,883,445.07
A1-9	Termino del Montaje del Domo de Vapor de la Caldera – Unidad I	22/2016	22/2016	9/8/16	15,218,052.96
				9/8/16	3,334,607.89
				9/8/19	15,217,457.47
				12/8/16	15,218,383.81
				17/8/16	19,124,343.71
		S.D. 20/2016	20/2016	3/10/16	8,075,230.67
A2-9	Termino del Montaje del Domo de Vapor de la Caldera – Unidad II	23/2016	03/10/2016	03/10/2016	33,329,843.39
		S.D. 22/2016	13/12/16	13/12/16	23,944,938.63
A1-1	Entrega final de los planos y documentos indicados en el Listado y Programa de Entrega de Planos – Unidad I (Parcial 90%)	24/2017	24/2/17	24/2/17	28,837,983.24
		S.D.27/2017	4/4/17	4/4/17	24,763,786.27
		S.D.37/2017	6/12/17	6/12/17	4,764,601.76
A2-1	Entrega final de los planos y documentos indicados en el Listado y Programa de Entrega de Planos – Unidad II (Parcial 90%)	25/2016	24/2/17	24/2/17	28,120,864.74
		S.D.28/2017	4/4/17	4/4/17	24,147,981.45
			6/12/17	6/12/17	4,646,119.68
B5	Termino Puente de Acceso	26/2016 / S.D. 24/2016	13/12/16	13/12/16	76,055,061.37
		S.D. 26/2017	24/2/17	24/2/17	5,699,459.93
A1-7	Termino Montaje del Puente Grúa y operacionalmente disponible para iniciar Montaje del turbogenerador	28/2017	16/11/17	16/5/17	47,046,643.74
C2	Subestación 345kV (parcial)	32/2017	3/8/17	3/8/17	39,228,115.56
B10	Montaje de Defensas	34/2017	29/9/17	29/9/17	33,475,840.09
A1-14	Termino del montaje del sistema de producción y acopio de agua desmineralizada	35/2017	4/10/17	4/10/17	21,144,876.63
B9	Montaje de boyas (Saldada)	Factura 37/2017	22/11/17	22/11/17	4,636,867.87
A1-13	Término montaje y prueba, a Sistema gua de circulación de agua de mar: sistema de captación y descarga (35%)	Factura 38/2017	22/11/17	22/11/17	2,456,348.10
B8	Término montaje estructura de amarre y otros sistemas auxiliares del muelle (30%)	Factura 38/2017	22/11/17	22/11/17	1,864,053.94
B12	Término montaje de equipamiento, sistema de descarga de carbón a cancha (30%+65%=95%)	Factura 38/2017	22/11/17	22/11/17	3,477,650.90
		Factura 39/2018		19/1/18	7,534,910.29
B6	Término plataforma soporte sistema de descarga (40%)	Factura 38/2017	22/11/17	22/11/17	6,912,496.01
B-11 A	Término montaje correa de alimentación carbón a cancha de carbón (30%)	Factura 38/2017	22/11/17	22/11/17	5,184,372.01
B-11 B	Término montaje correa de alimentación carbón a cancha de carbón (23%)	Factura 38/2017	22/11/17	22/11/17	3,974,685.20
B13	Término montaje correas de alimentación carbón a carderas (30%+65%=95%)	Factura 38/2017	22/11/17	22/11/17	5,731,867.77
		Factura 39/2018		19/1/18	12,419,046.83
C-6	Edificaciones varias 95%	Factura 38/2017 (35%)	22/11/17	22/11/17	2,361,623.35
		Factura 39/2018		19/1/18	2,277,908.51
		Factura 40/2018		28/2/18	1,770,588.66
A2-10	Prueba hidrostática de la caldera – unidad 2	Factura 39/2018	19/1/18	19/1/18	12,138,584.25
B15	Pruebas finales de operación puerto	Factura 39/2018	19/1/18	19/1/18	8,383,024.16
A1-15	Primer encendido de la caldera – unidad 1, 95%	Factura 39/2018	19/1/18	19/1/18	17,246,525.96
B-14	Pruebas finales sistema manejo de Carbón	Factura 40/2018 (95%)	28/2/18	2/02/2018	7,049,586.19
C4	Parque de ceniza	Factura 40/2018 (95%)	28/2/18	28/2/18	6,667,230.57
A2-12	Turbina en Virado	Factura 40/2018 (95%)	28/2/18	28/2/18	8,092,389.50
A2-15	Primer encendido de la caldera – Unidad 2	Factura 40/2018 (95%)	28/2/18	28/2/18	9,615,180.78
A1-16	Primera sincronización conforme – Unidad 1	Factura 40/2018 (95%)	28/2/18	28/2/18	6,033,911.04
A1-17	Primer encendido con Carbón – Unidad 1	Factura 40/2018 (16%)	28/2/18	28/2/18	1,193,184.16
		Factura 41/2018(78.92%)	22/3/18	18/04/208	5,856,402.04
A1-18	Ajuste a la Caldera y la Planta en su conjunto – Unidad 1	Factura 40/2018 (95%)	28/2/18	28/2/18	6,033,911.04
A2-16	Primer Sincronización conforme – Unidad 2	Factura 41/2018 (95%)	22/3/18	18/04/208	5,330,409.71
A2-17	Primer Encendido con Carbón – Unidad 2	Factura 41/2018 (95%)	22/3/18	18/04/208	5,330,409.71
A2-18	Ajuste a la Caldera y la Planta en su conjunto – Unidad 2	Factura 41/2018 (95%)	22/3/18	18/04/208	4,363,487.76
A1-19	Término de la Aceptación provisional –Unidad 1	Factura 41/2018 (95%)	22/3/18	18/04/208	4,363,487.75
A1-20	Prueba de Desempeño – Unidad 1	Factura 41/2018(42.12%)	22/3/18	18/04/208	7,951,369.78
A1-21	Aceptación final – Unidad 1 (18,878,526.07 x 52.88% = 9,983,229.99)	Solicitud de pago No. 34, factura No. 43/2018, NCF: A010010011500000043	27/4/18	18/5/18	9,982,964.59
					4,726,659.22
C2	Subestación 345kV (49,035,144.45 x 15 % = 7,355,271.67)	Solicitud de pago No. 35, factura No. 44/2018, NCF: B1500000001	18/6/18	28/6/18	25,290,376.19
A1-10	Prueba Hidrostática de la Caldera de la Caldera Unidad 1 (13,236,353.95 x 100%)				
A1-14	Término del Montaje del Sistema de Producción y Acopio de Agua Desmineralizada. (38,445,230.23 x 12.22% = 4,698,750.57)				

Costo total Central Termoeléctrica Punta Catalina | Pagos Generales Realizados al Consorcio 2013-2020

A1-14	Término del Montaje del Sistema de Producción y Acopio de Agua Desminera- lizada. (38,445,230.23 x 27.78% = 10,679,341.52)	Solicitud de pago No. 36, factura No. 45/2018, NCF: B1500000002	18/6/18	28/6/18	49,228,814.24
A1-13	Término del Montaje y Prueba del Sistema de Agua de Circulación de Agua de Mar: sistema de Captación y Descarga. (7,018,137.44 x 60.00% = 4,210,882.46)				
B8	Término montaje estructura de amarre y otros sistemas auxiliares del muelle (6,213,513.12 x 65% = 4,038,783.53)				
C5	Planta de agua (6,955,301.81 x 95% =6,607,536.72)				
B11	Término montaje correa de alimentación carbón a cancha de carbón (17,281,240.02 x 27.66% = 4,780,132.97)				
A1-21	Aceptación final – Unidad 1 (18,878,526.07 x 69.96% = 13,207,940.55)				
A2-19	Término de la aceptación provisional – Unidad 2 (1,501,104.35 x 95% = 1,426,049.13)				
A2-20	Prueba de desempeño Unidad 2 (1,501,104.35 x 95% = 1,426,049.13)				
A2-21	Aceptación final – Unidad 2 (3,002,208.66 x 95.00% = 2,852,098.23)	Solicitud de pago No. 38, factura No. 48/2018, NCF: B1500000003, (Solicitud de desembolso No. 49/2018)	29/6/18	18/7/18	32,351,457.87
B6	Término plataforma soporte sistema de descarga (55% = 9,504,682.01)				
B11	Término montaje correa de alimentación carbón a cancha de carbón (17,281,240.02 x 14.34% = 2,477,987.84)				
C3	Toma de agua de mar (95% de 14,036,274.90 = 13,334,461.16, Parcial)				
A1-12	Turbina en virador (37.74% de 18,640,539.37 = 7,034,326.86, Parcial)	Solicitud de desembolso No. 48	28/6/18	3/10/18	1,191,150.67 1,161,530.14
A1-1	Entrega final de los planos y documentos indicados en el Listado y Programa de Entrega de Planos – Unidad I (Saldada)				
A2-1	Entrega final de los planos y documentos indicados en el Listado y Programa de Entrega de Planos – Unidad II (Saldada)				
C2	Subestación 345kV (Saldada)	Solicitud de pago No. 44, factura No. 56/2018, NCF: B1500000011	7/9/18	3/10/18	2,451,757.22
A1-13	Término montaje y prueba, a Sistema gua de circulación de agua de mar: sistema de captación y descarga. (Saldada)	Solicitud de pago No. 42, factura No. 53/2018, NCF: B1500000008	21/8/18	3/10/18	350,906.80
B8	Término montaje estructura de amarre y otros sistemas auxiliares del muelle. (Saldada)	Solicitud de pago No. 43, factura No. 55/2018, NCF: B1500000010	6/9/18	3/10/18	310,675.65
A1-14	Término del montaje del sistema de producción y acopio de agua desminera- lizada. (Saldada)	Solicitud de pago No. 46, factura No. 60/2018, NCF: B1500000015	8/10/18	25/10/18	1,922,261.51
B6	Término plataforma soporte sistema de descarga. (Saldada)	Solicitud de pago No. 47, factura No. 61/2018, NCF: B1500000016	10/10/18	25/10/18	864,062.00
B11	Termino montaje correas de alimentación carbón a cancha de carbón. (Saldada)	SP51, FAC69/18	9/11/18	29/11/18	172,812.40
A2-10	Prueba hidrostática de la caldera – unidad 2 (Saldada)	FAC67/18	31/10/18	29/11/18	638,872.85
C5	Planta de agua	FAC71/18	9/11/18	29/11/18	69,553.02
B15	Pruebas finales de operación puerto	SP56, FAC76/18	14/12/18	12/2/19	441,211.80
A1-12	Saldo "Completivo de Hitos" Turbina en virador Unidad Uno	SP60, FAC82/19	1/3/19	1/4/19	787,278.08
A1-16	Saldo "Completivo de Hitos" Sincronización Unidad Uno	SP62, FAC84/19	1/3/19	1/4/19	33,847.83
B12	Saldo "Completivo de Hitos" Término montaje de equipamiento, sistema de descarga de carbón a cancha	SP64, FAC87/19	26/3/19	22/4/19	12,355.21
C3	Toma de agua de mar	SP67, FAC92/19	3/5/19	17/5/19	14,960.20
A1-17	Primer encendido con Carbón – Unidad 1	SP66, FAC90/19	25/4/19	17/5/19	39,545.37
A2-12	Turbina en virador	SP70, FAC96/19	12/6/19	21/6/19	45,395.08
A2-15	Primer encendido de la caldera – Unidad 2	SP74, FAC102/2019	24/6/19	26/6/19	53,937.33
B13	Saldo Término Montaje Correas de Alimentación Carbón a Calderas.	SP72, FAC99/2019	24/6/19	SR	101,819.39
A1-20	Prueba de Desempeño – Unidad 1	SP80, FAC111/2019	19/9/19	SR	100,605.95
A1-18	Ajuste a la Caldera y la Planta en su conjunto – Unidad 1	SP77, FAC108/2019	23/9/19	SR	33,847.83
C4	Parque de Ceniza	SP78, FAC109/19	23/9/19	SR	37,400.50
A2-16	Primera Sincronización Conforme Unidad 2	SP82, FAC116/19	30/9/19	SR	29,901.47
A1-19	Término de la Aceptación provisional –Unidad 1	SP84, FAC121/19	7/11/19	SR	24,477.43
C6	Edificaciones varias	SP88, FAC129/19	17/12/19	SR	35,958.22
B14	Saldo Pruebas finales sistema manejo de Carbón	SP92, FAC135/20	4/3/20	SR	39,545.37
A2-17	Saldo Primer Encendido con Carbón – Unidad 2	SP92, FAC135/20	4/3/20	SR	29,901.47
A2-20	Saldo Prueba de desempeño Unidad 2	SP96, FAC140/20	10/4/20	SR	7,999.57
A2-18	Saldo Ajuste a la Caldera y la Planta en su conjunto – Unidad 2	SP92, FAC138/20	10/3/20	SR	24,477.43
A1-19	Saldo Término de la Aceptación provisional –Unidad 1	SP97, FAC142/20	25/4/20	SR	7,999.57
A1-12	Turbina en virador	"Solicitud de pago No. 49, factura No. 65/2018, NCF: B1500000020, 23/10/2018 (Evento primer encendido de la Caldera Unidad Uno) US\$4,069,690.26"	23/10/18	29/11/2018.	1,167,378.91
A1-15	Primer encendido de la caldera – unidad 1 (Saldada)				907,711.89
B11	Término montaje correa de alimentación carbón a cancha de carbón				691,249.60
B12	Término montaje de equipamiento, sistema de descarga de carbón a cancha				463,686.79
C3	Toma de agua de mar				561,451.00
C5	Planta de agua				278,212.07
A1-12	Turbina en virador / (Evento Turbina en Giro Lento Unidad Uno	SP54, FAC74/18, (Evento Turbina en Giro Lento Unidad Uno	14/12/18	11/2/19	3,052,267.70
A1-12	Turbina en virador	"Solicitud de pago No. 61, factura No. 83/2019, NCF: B1500000038, 01/03/2019 (Evento Sincronización Unidad Uno) US\$3,052,267.70"	1/3/19	1/4/19	124,460.02
A1-16	Primera sincronización conforme – Unidad 1				283,726.44
A1-17	Primer encendido con Carbón – Unidad 1				331,485.48
A1-18	Ajuste a la Caldera y la Planta en su conjunto – Unidad 1				283,726.44
B12	Término montaje de equipamiento, sistema de descarga de carbón a cancha				103,566.48
B13	Término montaje correas de alimentación carbón a carderas				853,491.90
B14	Pruebas finales sistema manejo de Carbón				331,485.48
C3	Toma de agua de mar				125,402.54
C4	Parque de ceniza	SP69, FAC 95/2019, NCF: B1500000050 12/06/2019 Evento: "Turbina en Giro Lento – Unidad 2	12/6/19	21/6/19	313,506.37
C6	Edificaciones varias				301,416.55
A2-12	Turbina en virador – Unidad 2				380,520.16
A2-18	Ajuste a la Caldera y la Planta en su conjunto – Unidad 2				205,179.82
A2-17	Primer Encendido con Carbón – Unidad 2				250,646.41
A1-21	Aceptación final – Unidad 1				843,557.46
A1-12	Turbina en virador – Unidad 1				1,372,363.84
A2-15	Primer encendido de la caldera – Unidad 2				452,124.82
A1-19	Término de la Aceptación provisional –Unidad 12	SP71, FAC 101/2019, NCF: B1500000056, Evento: "Primer Encendido de la Caldera – Unidad 2	24/6/19	26/6/19	205,179.82
A1-12	Turbina en virador – Unidad 1	SP81, FAC 115/2019, NCF: B1500000070, Evento: "Sincronización – Unidad 2"	30/9/19	SR	3,412,385.62
A2-16	Primera sincronización conforme – Unidad 2				250,646.41
A1-20	Pruebas de Desempeño – Unidad 1				843,320.35
A2-19	Término de la Aceptación Provisional – Unidad 2				67,055.65
A2-20	Pruebas de Desempeño – Unidad 2				67,055.65
A2-21	Aceptación Final – Unidad 2				134,111.30
A1-12	Turbina en virador – Unidad 1				1,690,078.34

b) TOTAL PAGADO POR HITOS: 1,944,883,366.57

c) CUENTA DEDICADA

5.04% Cuenta Dedicada	Solicitud de pago No. 39, factura No. 49/2018, NCF: B1500000004	29/6/18	23/7/18	10,071,780.51
Cuenta Dedicada Julio 2018 (ejecución junio 2018)	Solicitud de pago No. 40, factura No. 51/2018, NCF: B1500000006	17/7/18	7/8/18	29,001,435.03
Cuenta Dedicada agosto 2018 (ejecución julio 2018)	Solicitud de pago No. 41, factura No. 52/2018, NCF: B1500000007	10/8/18	3/9/18	28,498,878.37
Cuenta Dedicada septiembre 2018 (ejecución agosto 2018)	Solicitud de pago No. 45, factura No. 57/2018, NCF: B1500000012	14/9/18	3/10/18	23,223,924.09
Cuenta Dedicada octubre 2018 (ejecución septiembre 2018)	Solicitud de pago No. 48, factura No. 64/2018, NCF: B1500000019	12/10/18	25/10/18	19,358,052.36
Cuenta Dedicada noviembre 2018 (ejecución octubre 2018)	Solicitud de pago No. 53, factura No. 73/2018, NCF: B1500000028	9/11/18	29/11/18	15,028,260.74
Cuenta Dedicada diciembre 2018 (ejecución noviembre 2018)	Solicitud de pago No. 55, factura No. 75/2018, NCF: B1500000030	14/12/18	25/1/19	11,880,009.82
Cuenta Dedicada enero 2019 (ejecución diciembre 2018)	Solicitud de pago No. 57, factura No. 78/2019, NCF: B1500000033	16/1/19	18/2/19	7,726,536.24
Cuenta Dedicada febrero 2019 (ejecución enero 2019)	Solicitud de pago No. 58, factura No. 81/2019, NCF: B1500000036	13/2/19	26/2/19	10,073,215.83
Cuenta Dedicada marzo 2019 (ejecución febrero 2019)	Solicitud de pago No. 63, factura No.86/2019, NCF: B1500000041	15/3/19	1/4/19	10,363,115.30
Cuenta Dedicada abril 2019 (ejecución marzo 2019)	Solicitud de pago No. 65, factura No.89/2019, NCF: B1500000044	12/4/19	22/4/19	8,385,653.51
Cuenta Dedicada mayo 2019 (ejecución abril 2019)	Solicitud de pago No. 68, factura No.94/2019, NCF: B1500000049	10/5/19	17/5/19	3,919,178.94
Cuenta Dedicada junio 2019 (ejecución mayo 2019)	Solicitud de pago No. 71, factura No.98/2019, NCF: B1500000053	14/6/19	21/6/19	3,351,550.34
Cuenta Dedicada julio 2019 (ejecución junio 2019)	Solicitud de pago No. 75, factura No.105/2019, NCF: B1500000060	15/7/19	SR	1,791,920.09
Cuenta Dedicada agosto 2019 (ejecución julio 2019)	Solicitud de pago No. 76, factura No.107/2019, NCF: B1500000062	9/8/19	SR	2,936,693.02
Cuenta Dedicada septiembre 2019 (ejecución agosto 2019)	Solicitud de pago No. 79, factura No.110/2019, NCF: B1500000065	13/9/19	SR	1,735,873.87
Cuenta Dedicada Octubre 2019 (ejecución septiembre 2019)	SP83, FAC120/2019, NCF: B1500000075	11/10/19	SR	2,693,597.38

Costo total Central Termoeléctrica Punta Catalina | Pagos Generales Realizados al Consorcio 2013-2020

Cuenta Dedicada Noviembre 2019 (ejecución octubre 2019)	SP86, FAC125/2019, NCF: B1500000080	15/11/19	SR	1,376,727.55	
Cuenta Dedicada Diciembre 2019 (ejecución noviembre 2019)	SP87, FAC127/2019, NCF: B1500000082	12/12/19	SR	239,430.88	
Cuenta Dedicada Enero 2020 (ejecución diciembre 2019)	SP90, FAC132/2020, NCF: B1500000087	10/1/20	SR	1,257,012.11	
Cuenta Dedicada Febrero 2020 (ejecución enero 2020)	SP92, FAC134/2020, NCF: B1500000089	10/2/20	SR	658,434.92	
Cuenta Dedicada marzo 2020 (ejecución febrero 2020)	SP94, FAC138/2020, NCF: B1500000093	10/3/20	SR	2,796,920.32	
Cuenta Dedicada abril 2020 (ejecución marzo 2020)	SP95, FAC139/2020, NCF: B1500000094	10/4/20	SR	69,276.08	
				948,108.58	
				94,285.01	
Saldo Cuenta Dedicada	SP97, FAC142/2020, NCF: B1500000097	25/04/2020	SR	1,346,314.20	
Cuenta Dedicada / Punch List abril	SP98, FAC143/2020, NCF: B1500000098	10/5/20	SR	84,388.43	
Cuenta Dedicada / Punch List mayo	SP99, FAC145/2020, NCF: B1500000100	10/6/20	SR	127,719.40	
Cuenta Dedicada / Punch List junio	SP100, FAC147/2020, NCF: B1500000102	10/7/20	SR	145,239.03	
Cuenta Dedicada / Punch List julio	SP100, FAC152/2020, NCF: B1500000107	31/7/20	SR	166,235.84	
c) CUENTA DEDICADA:				199,349,767.79	
d) ACTAS ACUERDOS					
ACTA ACUERDO del 19 de diciembre de 2019	FAC131/2019	31/12/2019	SR	28,000,000.00	
ACTA ACUERDO del 20 de enero de 2020	SP91, FAC.133/2020, NCF: B1500000088	27/01/2020	SR	11,000,000.00	
ACTA ACUERDO del 20 de enero de 2020	SP92, FAC134/2020, NCF: B1500000088	2/10/20	SR	2,903,694.32	
Remanente – Monto Adicional Disputas Existentes (6to Evento, Prueba Change Over Tes a Máxima Carga)	SP93, FAC135/2020, NCF: B1500000090	3/4/20	SR	2,903,694.32	
Remanente – Monto Adicional Disputas Existentes (Punch List)	SP94, FAC138/2020, NCF: B1500000093	10/3/20	SR	310,800.00	
Remanente – Monto Adicional Disputas Existentes (Punch List)	SP95, FAC139/2020, NCF: B1500000094	10/4/20	SR	423,000.00	
Remanente – Monto Adicional Disputas Existentes (7mo Evento, Prueba de Aceptación Unidad II)	SP96, FAC141/2020, NCF: B1500000096	10/4/20	SR	2,903,694.31	
Remanente – Monto Adicional Disputas Existentes (8vo Evento, Prueba de Aceptación Unidad II)	SP97, FAC142/2020, NCF: B1500000097	25/04/2020	SR	2,903,694.31	
Remanente – Monto Adicional Disputas Existentes (9no Evento, Prueba de Aceptación Unidad II)	SP97, FAC142/2020, NCF: B1500000097	25/04/2020	SR	2,903,694.31	
Remanente – Monto Adicional Disputas Existentes (Punch List, abril)	SP98, FAC143/2020, NCF: B1500000098	10/5/20	SR	378,600.00	
Remanente – Monto Adicional Disputas Existentes (Punch List, mayo)	SP99, FAC145/2020, NCF: B1500000100	10/6/20	SR	573,000.00	
Remanente – Monto Adicional Disputas Existentes (Punch List, junio)	SP100, FAC147/2020, NCF: B1500000102	10/7/20	SR	651,600.00	
Remanente – Monto Adicional Disputas Existentes (Punch List, julio)	SP100, FAC152/2020, NCF: B1500000107	31/7/20	SR	745,800.00	
d) TOTAL ACTAS ACUERDOS:				56,601,271.57	
e) DEDUCIBLES PENDIENTE DE CONCILIACIÓN CON LAS ASEGURADORAS					
	136/2020, NCF: B1500000091	3/4/20	SR	400,000.00	
	140/2020, NCF: B1500000095	10/4/20	SR	500,000.00	
	144/2020, NCF: B1500000099	25/5/20	SR	25,000.00	
	148/2020, NCF: B1500000103	10/7/20	SR	400,000.00	
e) TOTAL DEDUCIBLE PENDIENTE DE CONCILIACION CON LAS ASEGURADORAS:				1,325,000.00	
f) ESTADO DE SITUACIÓN DEL PROYECTO:					
e = a + b + c + d + f) Total pagado por Hitos del proyecto, Cuenta Dedicad , Actas Acuerdos + Deducibles y Anticipo sin amortizar:				2,338,178,505.54	
PAGOS POR REAJUSTE, FORMULA POLINOMICA					
1	A1-02, A1-05, A2-02, A1-03, A2-03, A1-04, A2-04, B1, B2, B3, B4, A1-08, C1 y A1-06	FAC19/15	29/12/15	28/6/17	25,683,455.75
2	A2-08, A2-06, A1-11, A2-11 y A1-09	FAC27/16	18/11/16	28/6/17	10,861,450.96
3	A2-09, A1-01, A2-01 y B5	FAC30/17	21/3/17	28/6/17	10,039,725.89
4	A1-07	FAC33/17	29/8/17	16/11/17	2,267,222.97
5	B9 y B10	FAC42/18	26/4/18	7/8/18	2,319,246.29
6	A1-10	FAC50-18	05/17/2018	7/8/18	857,476.77
7	A1-13	FAC54-18	21/8/18	3/10/18	454,648.60
8	B8	FAC58-18	19/9/18	25/10/18	402,523.48
9	C2	FAC59-18	20/9/18	25/10/18	3,176,592.11
10	A1-14	FAC62-18	11/10/18	25/10/18	2,490,556.85
11	B6	FAC63/18	11/10/18	25/10/18	1,119,512.37
12	A1-15	FAC66/18	24/10/18	29/11/18	1,176,066.87
13	A2-10	FAC68/18	7/11/18	29/11/18	827,748.54
14	B11	FAC70/18	9/11/18	29/11/18	1,119,512.37
15	C5	FAC72/18	9/11/18	29/11/18	450,577.99
16	B15	FAC77/18	14/12/18	12/2/19	571,651.18
17	A1-12	FAC80/19	30/1/19	20/2/19	1,207,570.43
18	A1-16	FAC85/19	1/3/19	1/4/19	411,461.58
19	B12	FAC88/19	28/3/19	22/4/18	750,963.32
20	A1-17	FAC91/19	25/4/19	17/5/19	480,722.02
21	C3	FAC93/19	3/5/19	17/5/19	909,297.21
22	A2-12	FAC97/19	12/6/19	21/6/19	551,832.36
23	B13	FAC100/19	14/6/19	SR	1,237,738.51
24	A2-15	FAC103/19	24/6/19	26/6/19	655,673.82
25	A1-20	FAC112/19	19/9/19	SR	1,222,987.67
26	A1-18	FAC113/19	23/9/19	SR	411,461.58
27	C4	FAC114/19	23/9/19	SR	454,648.60
28	A2-16	FAC117/19	30/9/19	SR	363,488.75
29	A1-19	FAC-122/19	7/11/19	SR	297,552.87
30	C6	FAC-130/19	17/12/19	SR	437,115.88
31	Actualización Reajuste de Hitos Completados	FAC-133/20	27/1/20	SR	2,096,305.69
32	B14	FAC-135/20	4/3/20	SR	686,757.13
33	A2-17	FAC-135/20	4/3/20	SR	519,278.26
34	Actualización Reajuste de Hitos Completados	FAC-135/20	4/3/20	SR	2,096,305.68
35	A2-18	FAC-138/20	10/3/20	SR	425,082.58
36	Actualización Reajuste de Hitos Completados	FAC-140/20	10/4/20	SR	2,096,305.69
37	A2-20	FAC-140/20	10/4/20	SR	138,922.96
38	A2-19	FAC-142/20	25/4/20	SR	138,922.96
39	Actualización Reajuste de Hitos Completados	FAC-142/20	25/4/20	SR	2,096,305.69
40	Actualización Reajuste de Hitos Completados	FAC-142/20	25/4/20	SR	916,070.81
f) Total de pagos por Fórmula Polinómica, Reajuste por Indexación:				84,420,741.04	
PAGOS POR VARIACIONES					
	Variación Línea Transmisión 138 kV	FAC29/17	3/8/17	3/8/17	700,000.00
	Variación subestación 138 kV	FAC31/17	3/8/17	3/8/17	3,740,400.00
	Volumen adicional de terreno	FAC15/15	22/12/17	22/12/17	22,518,930.99
g) Total de pagos por Variaciones:				26,959,330.99	
h = e + f + g; Facturas Validadas por CTR:				2,449,558,577.57	

COSTO TOTAL (C/ AJUSTES DE CIERRE): US\$ 2,454 MM

- Cada pago fue debidamente documentado, referenciado y archivado con todos sus soportes.
- La energía generada por Punta Catalina y facturada durante el período de prueba ascendió a US\$ 496 MM.

ESPACIO PAGADO